

新規・継続	継続	事業コード	4 - 4 - 2 - ①	事業名	子ども会館・子どもの家の整備		
所管課	こどもみらい 部		青少年 課	関連課			
事業目標	子どもの家は各小学校区に1カ所の整備が完了したので、今後は、子ども会館が未設置の小学校区での建設をめざします。また、子ども会館・子どもの家整備基本方針に基づき、小学校から距離のある子ども会館・子どもの家の移設整備を進め、児童の安全確保と利便性の向上を図ります。						
特記事項	リーディングプロジェクト:子育て支援、次世代育成きらきらプラン後期計画特定14事業						
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)	
	だいいち子どもの家の運営 深沢小学校内子ども会館・子どもの家の設計	だいいち子どもの家の運営 深沢小学校内子ども会館・子どもの家の建設工事	だいいち子どもの家の運営 第一小学校区子ども会館・子どもの家設計 深沢子ども会館・子どもの家の運営開設	だいいち子どもの家の運営 第一小学校区子ども会館・子どもの家建設、開設 深沢子ども会館・子どもの家の運営	だいいち子どもの家の運営 深沢子ども会館・子どもの家の運営	政策	128,107
						経常	0
						合計	128,107
予算額(千円)	17,463	33,522	22,111			73,096	
事業実績	深沢第一子ども会館の運営について市提案型市民協働事業として実施団体を募集、選定し実施	だいいち子どもの家の運営・地質調査等 深沢小学校内子ども家の建設工事	だいいち子どもの家の運営 第一小学校区子ども会館・子どもの家設計				
決算額(千円)	11,056	31,852	13,224				
具体的(数値)目標	入所児童の定員を655名から700名に増員します。						
達成率	90%	90%	90%				
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☒ NPO ☐ 自治・町内会 ☐ その他()						
事業履歴備考		予:特記事項変更	予:事業工程変更				
事業実績(詳細)							
平成21年度	第一小学校区子ども会館・子どもの家の整備について準備を進めました。 深沢小学校内子ども家については、平成22年度に設計・工事し、平成23年度に開設することとしました。						
平成22年度	だいいち子どもの家については、暫定的な施設での運営を継続するとともに、本格的な子ども会館・子どもの家の建設計画を策定して、建設予定の敷地の地質調査等を行いました。 深沢小学校内の子どもの家については、余裕教室を2教室活用して、子どもの家用に改修工事を行いました。						
平成23年度	だいいち子どもの家については、暫定的な施設で運営を継続するとともに、本格的な子ども会館・子どもの家の建設に向け、設計等準備を行いました。ふかさわ子どもの家を開設しました。 (平成22年度からの繰越額:9,861千円、流用増:150千円、補正減:10,602千円)						
平成24年度							
平成25年度							