

新規・継続	継続	事業コード	2 - 1 - 2 - ②	事業名	国指定史跡永福寺跡の環境整備			
所管課	生涯学習 部		文化財 課	関連課	世界遺産登録推進担当			
事業目標	世界遺産登録の候補遺産となる予定の国指定史跡永福寺跡について、三堂基壇・苑池などの復元整備を実施します。							
特記事項	リーディングプロジェクト:世界遺産登録							
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)		
	文化庁協議 三堂基壇復元整備 苑池復元整備	文化庁協議 三堂基壇復元整備 苑池復元整備	文化庁協議 苑池復元整備 橋復元整備	文化庁協議 苑池復元整備 橋復元整備	文化庁協議 野外展示施設整備	政策	741,306	
						経常	0	
						合計	741,306	
予算額(千円)	204,179	122,810	59,201			386,190		
事業実績	三堂基壇・苑池復元工事修正実施設計 三堂基壇・苑池復元工事 自然環境基礎調査 整備区域内境界測量	環境整備事業工事 実施設計 環境整備事業工事 三堂基壇復元工事 補足実施設計 整備委員会の開催 調査報告書作成	文化庁協議 環境整備事業工事 設計・監理 三堂基壇復元工事 積算 苑池復元整備補足 設計 整備委員会の開催					
決算額(千円)	16,235	21,651	53,812					
具体的(数値)目標	平成25年度当初の仮オープンをめざします。							
達成率	10%	20%	30%					
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☐ NPO ☐ 自治・町内会 ☐ その他()							
事業履歴備考								
事業実績(詳細)								
平成21年度	史跡永福寺跡整備委員会を3回開催しました。 自然環境基礎調査、整備区域内境界測量を実施しました。三堂基壇・苑池復元工事修正実施設計、三堂基壇・苑池復元工事を実施しました。(補正減:184,256千円)							
平成22年度	史跡永福寺跡整備委員会を4回開催しました。 環境整備事業工事(植生保存地区造成、伐採伐根、三堂基壇部分土砂搬出)実施設計を行い、工事を実施しました。三堂基壇復元工事補足実施設計をしました。発掘調査資料整理を行い、平成23年3月に調査報告書を作成しました。(補正減:98,742千円)							
平成23年度	史跡永福寺跡整備委員会を5回開催しました。 環境整備事業工事(植生保存地区)実施設計を行い、工事を実施するとともに、三堂基壇復元整備積算及び苑池復元工事補足設計を実施しました。 (流用減:136千円、補正減:3,432千円)							
平成24年度								
平成25年度								