

新規・継続	新規	事業コード	3 - 1 - 2 - ⑪	事業名	(仮称)扇湖山荘の整備・活用				
所管課	都市整備 部		公園 課	関連課	都市景観課				
事業目標	危険個所の防災工事を完了させるとともに、活用に向け調整を進めます。								
特記事項									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	実施設計業務 用地測量 地質調査 維持管理	防災工事 維持管理	防災工事 維持管理	維持管理	政策	51,659			
					経常	0			
					合計	51,659			
予算額 (千円)	8,993	27,349			36,342				
事業実績	実施設計業務 用地測量 地質調査 維持管理	防災工事 維持管理							
決算額 (千円)	8,707	25,095							
具体的(数値)期間目標	がけ地部分について、防災工事の実施率を100%とします。 整備活用基本構想の策定に向け、調整を進めます。								
期間目標に対する達成率	20%	70%							
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☒ NPO ☐ 自治・町内会 ☒ その他(鎌倉造園界)								
事業履歴備考									
事業実績(詳細)									
平成24年度	がけ地部分について、防災工事に向けた実施設計を策定しました。また、樹林管理を実施したほか、鎌倉造園界及びNPO団体との協働による庭園・生垣等の維持管理について1年を通じて行いました。				補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☒ 無				
平成25年度	がけ地部分について、防災工事を1箇所実施しました。また、樹林管理を実施したほか、鎌倉造園界及びNPO団体との協働による庭園・生垣等の維持管理について1年を通じて行いました。				補正・流用・繰越の有無 ☒ 有 ☐ 無				
					補正減: 4,720千円				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☐ 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☐ 無				