

新規・継続	継続	事業コード	5 - 2 - 1 - ⑨	事業名	大船駅西口整備事業(大船駅周辺整備構想)					
所管課	拠点整備部		再開発課	関連課	観光商工課、環境保全課、道水路管理課					
事業目標	「鎌倉市域での整備計画」に基づく交通広場や歩行者空間整備の事業効果を踏まえ、横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)の取扱いについて横浜市と協議するとともに、実現可能な西口整備計画のあり方を検討します。									
特記事項	リーディングプロジェクト:大船駅周辺地域総合整備									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)					
	整備効果の検証、一体整備計画(案)の見直し 県道阿久和鎌倉線の整備に向けた調整	県道阿久和鎌倉線の整備に向けた調整	県道阿久和鎌倉線の整備に向けた調整	県道阿久和鎌倉線の整備に向けた調整	政策	339,353				
					経常	0				
					合計	339,353				
予算額(千円)	89,874	82,550			172,424					
事業実績	整備効果の検証 県道阿久和鎌倉線の整備に向けた調整 交通広場等の維持管理	県道阿久和鎌倉線の整備に向けた調整 交通広場等の維持管理			/					
決算額(千円)	75,133	71,277								146,410
具体的(数値)期間目標	横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)を見直し、県道阿久和鎌倉線の整備に向け調整を進めます。									
期間目標に対する達成率	20%	20%			/					
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input checked="" type="checkbox"/> その他(神奈川県・横浜市)									
事業履歴備考	/									
事業実績(詳細)										
平成24年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成23年度に完了した鎌倉市域における大船駅西口整備事業の効果検証を行いました。</li> <li>整備効果検証業務と並行して、県道阿久和鎌倉線の未整備区間の整備について、神奈川県と協議を開始しました。</li> <li>大船駅西口交通広場等の維持管理を行いました。</li> </ul>				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正増:1,472千円 補正減:2,940千円					
平成25年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年6月及び8月に大船駅西口関連分科会を開催し、県道阿久和鎌倉線の未整備区間の整備等について、神奈川県及び横浜市と調整を行いました。</li> <li>大船駅西口交通広場等の維持管理を行いました。</li> </ul>				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流用減:30千円					
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					