

新規・継続	継続	事業コード	5 - 6 - 2 - ①	事業名	準用河川の整備・修繕	
所管課	都市整備 部		下水道河川 課		関連課	
事業目標	準用河川の整備方法の検討を行います。また、大雨や台風時における河川護岸等の施設の損壊等を未然に防ぐため、河床や護岸基礎部等の損傷等の修繕を順次実施するとともに、浸水被害を解消することを目的として、準用河川を良好な状態に保つため、雨水施設維持管理計画に基づく浚渫を行います。					
特記事項						
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)	
	大塚川から新川への分水路の協議・調整、工法検討 準用河川の整備方法の検討、修繕・浚渫	大塚川から新川への分水路の協議・調整、工法検討 準用河川の整備方法の検討、修繕・浚渫	大塚川から新川への分水路の協議・調整、工法検討 準用河川の整備方法の検討、修繕・浚渫	大塚川から新川への分水路の協議・調整、工法検討 準用河川の整備方法の検討、修繕・浚渫	政策	20,000
					経常	0
					合計	20,000
予算額(千円)	5,000	5,000			10,000	
事業実績	準用河川新川の護岸補強工事	準用河川新川の護岸根固工事				
決算額(千円)	4,019	14,357				
具体的(数値)期間目標	準用河川の整備方法を検討し、修繕計画延長の50%の終了と維持管理計画に基づく浚渫を行います。					
期間目標に対する達成率	10%	10%				
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☐ NPO ☒ 自治・町内会 ☐ その他()					
事業履歴備考						
事業実績(詳細)						
平成24年度	準用河川新川の護岸補強工20mや準用河川(新川・砂押川)の浚渫を行いました。			補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☒ 無		
平成25年度	準用河川新川の護岸根固工事32.8mに着手し、準用河川(小袋谷川・砂押川)の浚渫を行いました。また、大塚川から新川への分水路計画について内部検討を行いました。			補正・流用・繰越の有無 ☒ 有 ☐ 無		
				補正増:41,118千円 翌年度への繰越:21,681千円		
平成26年度				補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☐ 無		
平成27年度				補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☐ 無		