

令和5年（2023年）度行政評価シート【個表】

令和5年8月14日

評価対象事業		評価者	子ども支援課担当課長	関沢 勝也
こども-07	放課後子ども総合プラン施設整備事業	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務	主管課	こども支援課
重点事業		<input type="checkbox"/> 法定受託事務	関連課	青少年課
総合計画上の位置付け	分野	子育て	施策の方針	子育て環境の整備

1 事業の目的

対象	市内に居住する小学生及び乳幼児等
意図	全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うため。
効果	地域等の協力を得ながら豊かな時間を提供することで、次世代を担う児童の生きる力を育む。 待機児童の減少を図る。

2 令和4年(2022年)度を実施した事業の概要

<ul style="list-style-type: none"> <li>・御成小学校区放課後子ども総合プラン施設((仮称)おなり子どもの家等整備事業)の整備を完了した。</li> <li>・稲村ヶ崎小学校区放課後子ども総合プラン施設の整備に向けて、各種調査等の準備を行った。</li> </ul>
---

3 事業を構成する事務事業(最小事業)実績

枝番号	事務事業	実施した主な事業 (主な経費等)	指標(単位)	令和4年度		令和5年度	達成度
				指標(実績値/目標値) 事業費(決算/当初)(千円)		指標(目標値) 予算額(千円)	
01	(仮称)おなり子どもの家等整備事業	改修及び増築工事を修了した。	進捗率(%)	100% / 246,216	100% / 205,656	0	
02	稲村ヶ崎小学校区放課後子ども総合プラン施設整備事業	整備に向け各種調査等の準備を行った。	進捗率(%)	/ 0	/ 0	16 / 2,023	
03				/	/		
04				/	/		
05				/	/		
06				/	/		
07				/	/		
08				/	/		
09				/	/		
10				/	/		
		財源内訳	国県支出金	25,184	24,836		
			地方債	176,000	144,700		
			その他特定財源	11,840	11,840		
			一般財源	33,192	24,280	2,023	
			事業費の合計(千円)	246,216	205,656	2,023	
			人件費(千円)		3,798	13,248	

4 この事業に関わる職員数(毎年度4月1日時点)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
正規職員等	1.6	1.0	0.5	1.7		
会計年度任用職員	0.0	0.0	0.0	0.0		

## 5 評価結果

### (1) 最小事業評価

枝番号	事務事業	指標分析の推移、目標未達の理由	上位施策にどう寄与したか、構成する事業としての妥当性	事業実施上の課題、改善点
01	(仮称)おなり子どもの家等整備事業	改修及び増築工事を完了し、目標を達成した。	児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行っていくことができるようになる。	事業を計画通りに完遂した。
02	稲村ヶ崎小学校区放課後子ども総合プラン施設整備事業	令和6年度末整備完了に向け各種調査等の準備を行った。	児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行っていくことができるようになる。	建設地が史跡内で文化庁との協議等が必要なことから、スケジュール管理が課題である。隣接に住宅があるため、住民への丁寧な説明に留意する必要がある。
03	0			
04	0			
05	0			
06	0			
07	0			
08	0			
09	0			
10	0			

### (2) 視点別評価

効率性	事業費の削減余地はないか	1 事業費の削減余地はない
	事業の外部化(民営化・業務委託等)はできないか	3 外部化ができる事業はない
	関連・類似する事業の統合はできないか	3 統合できる事業はない
妥当性	各事業の実施に対する市民ニーズはあるか	1 市民ニーズは変わらずにある
	民間によるサービスで代替できる事業はないか	3 民間によるサービスで代替できる事業はない
有効性	事業の上位施策に向けた貢献度はどうか	1 目的達成のために適切な手段(最小事業)である
公平性	受益者負担は公正・公平か	○.負担導入済
		○-1 受益者負担を求めているが、その額や対象等を再検討すべき事業がある
協働	市民等と協働して事業を展開しているか	△.協働未実施
		△-2 市民等と協働して実施する事業はない 協働実施済の場合のパートナー

### (3) 総合評価 ※最小事業評価を踏まえて、今年度以降の取組方針等を記載する

【今後の方針】	<input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 改善・変更 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止
(仮称)おなり子どもの家等整備事業は令和4年度に工事を完了させたが、新たに稲村ヶ崎小学校区放課後子ども総合プラン施設の整備を行うことから事業規模は現状維持とする。	

**【参考】**

**◎事業実施に係る主な指標**

指標(単位)	おなり子どもの家の改修工事及び増築工事の進捗率						単位	%
指標設定理由	年次	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行えるようにするため、おなり子どもの家の増築工事を完成させる。	目標値	15.0	45.0	100.0				
	実績値	15.0	45.0	100.0				
	達成率	15.0%	45.0%	100.0%				

指標(単位)	稲村ヶ崎小学校区放課後子ども総合プラン施設整備事業の進捗率						単位	%
指標設定理由	年次	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行えるようにするため、稲村ヶ崎小学校区放課後子ども総合プラン施設を完成させる。	目標値				16.0	100.0		
	実績値							
	達成率							

**◎他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)**

比較事項							
団体名	鎌倉市						
他市実績							

当該事業実施に伴う 他市比較に関する考え方	
--------------------------	--