

## 鎌倉市排水設備工事完成チェックリスト

提出年月日      年      月      日

指定工事店名		受付番号	
責任技術者	氏 名	申請者名	
	番 号		

番号	チェック項目	確認欄
1	排水管の内径(口径 100 mmの場合は 2%以上)及び勾配は、鎌倉市下水道条例等の基準を満たしているか(管のたるみ、ます内の漏水はないか)。	
2	污水管と雨水管を分離して工事を行ったか(雨どい等に集められた 雨水を、污水管に接続していないか)。	
3	排水管の沈下や損傷を起こさないように、基礎をつき固めて、埋め戻しを入念に行ったか。	
4	露出管の布設については、管の凍結及び損傷を防ぐため、適切な材料を用いて防護又は固定したか。	
5	通気管等の設置は、適切に行われているか。	
6	既設管使用の場合、使用する既設管は長期の使用に耐えられるものであったか。	
7	雨水汚水ますの設置については、ますの沈下を生じないように施工したか。	
8	くみ取り便所の便槽及び浄化槽の撤去処理については、将来にわたって衛生上問題のない処置を行ったか。	
9	油脂類、ガソリン、土砂の流入及びその他下水道施設の機能を防げるおそれのある箇所については、阻集器等を設置したか。	
10	外水道(散水目的を除く)が設置されている場合、污水排水として接続しているか。	
11	工事完了後に通水試験を行ったか(未接続の排水管はないか)。	
12	水の流れはスムーズか(ダブルトラップになっていないか)。	
13	器具トラップは確認したか。	
14	トイレ系合流箇所の3cm段差ますを確認したか。	
15	打音又は目視検査等により、汚水ますは污水本管に、雨水ますは側溝又は雨水本管に接続されていることを確認したか。	

※ 該当する項目が適切に行われている場合は、確認欄にチェックしてください。