
案内図（No.12）



縮尺　1：2500



工事名　　平成７年度　道路改良工事
工事箇所　鎌倉市　玉縄四丁目１番　先
工事期間　平成７年７月２７日から１１月６日
施工業者　（株）加藤工務店　　電話（４６）２０２１
現場代理人
舗装内容　車道部分　表層　アスファルト舗装（特殊開粒度）ＳＡアスコン　ｔ＝４cm
　　基層　アスファルト舗装（粗粒度）　ｔ＝４cm
　　路盤　路上再生路盤工　ｔ＝１２cm
　　特殊セメント（テフロン処理防塵固化材）散布
　　セメント混合リサイクル用乳剤添加

最適セメント量	最適アスファルト乳剤量
２．５％	５．１％

舗装構成と改良工事前の構成に
本復旧は、5-10-30 で戻すこと。
戻すこと

（5－10－30）
・密粒度　5ｃｍ
・安定処理　10ｃｍ
・M-40　30ｃｍ