

新規・継続	継続	事業コード	5 - 2 - 1 - ③	事業名	大船駅東口第2地区第一種市街地再開発事業の推進				
所管課	拠点整備 部		再開発 課		関連課				
事業目標	都市計画変更手続きを行い、権利者の合意がとれた街区から順次整備します。他の街区についても事業化に向けて、権利者の合意形成等に努めていきます。								
特記事項	リーディングプロジェクト:大船駅周辺地域総合整備								
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	都市計画変更 民間事業者の導入	Aブロック事業計画認可・権利変換計画認可 第一期先行街区決定 都市計画変更	Aブロック工事着工	Bブロック事業計画認可・権利変換計画認可 Aブロック工事完了	政策	3,751,410			
					経常	0			
					合計	3,751,410			
予算額(千円)	105,752	37,424			143,176				
事業実績	都市計画変更に向けた関係機関協議 事業協力者の導入	第一期先行街区決定 都市計画素案の作成							
決算額(千円)	45,454	32,180							
具体的(数値)期間目標	Aブロックの工事を完了させるとともに、Bブロック事業認可及び権利変換計画認可を取得します。								
期間目標に対する達成率	10%	20%							
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☐ NPO ☐ 自治・町内会 ☐ その他()								
事業履歴備考		予:工程変更							
事業実績(詳細)									
平成24年度	平成24年12月に事業協力者を導入し、事業化原案の策定を図るとともに市街地再開発事業に対する権利者の理解促進を図りました。 都市計画変更については、都市計画変更に向けての権利者意向確認において3分の2以上の合意を得られたため、関係機関との協議を進めています。				補正・流用・繰越の有無 ☒ 有 ☐ 無 補正減:60,000千円				
平成25年度	「第一期先行街区決定」については、権利者の意向確認の結果を受け、5・6・7番地を事業化することを決定しました。一方、「都市計画変更」については関係機関との協議に時間を要したため、都市計画説明会の開催、都市計画素案の作成及び公聴会の準備の完了をもって年度を終えました。				補正・流用・繰越の有無 ☒ 有 ☐ 無 補正減:5,000千円				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☐ 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 ☐ 有 ☐ 無				